




บันทึกการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธนโชติ คงพลปาน นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๒	นายพินิจ สันตชิต นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการ		
๔	นายสัญญา เทียงคำ วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ		

วันนี้เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอพิจารณา

นายธนโชติ คงพลปาน ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.ตามคำสั่งที่ ๑๓๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้มีการประชุมกำหนดราคากลางตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง และดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑.) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ ไปโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ๑.) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๒.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางดินถมทั้งสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖.๓๐ ลบ.ม.

๒.)งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ

การคำนวณค่าต้นทุน

- ราคาวัสดุ ใช้จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
- ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการก่อสร้าง (Factor F) ใช้หลักเกณฑ์และตาราง Factor F งานอาคาร คือ ๑.๓๐๗๔
- บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใช้หลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่ของกรมบัญชีกลาง

๒.) คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางโครงการที่ ๑ เป็นเงิน ๑๑๖,๗๐๐.- บาท

๓.) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นควรใช้ราคากลางโครงการที่ ๑. เห็นควรใช้ราคา ๑๑๖,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็นราคากลางในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเอกสารที่แนบประกอบการพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์และให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสิัญญา เทียงคำ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายธนโชติ คงพลปาน)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงาน

1.) ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
	สายบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ไปโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น		
2.) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	116,700.00	บาท	
3.) ลักษณะงาน			
1.)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 42.00 เมตร		
	หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร		
	หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 6.30 ลูกบาศก์เมตร		
2.)	งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ชุด		
4.) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561	เป็นเงิน	116,700.00	บาท
5.) บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1) ปร.5	จำนวน	1	หน้า
5.2) ปร.4	จำนวน	1	หน้า
6.) รายชื่อคณะกรรมการถอดแบบและกำหนดราคากลาง			
6.1) นายธนโชติ คงพลปาน	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการฯ
6.2) นายพินิจ สันตจิต	ตำแหน่ง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	กรรมการฯ
6.3) นายสัญญา เทียงคำ	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการฯ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ไปโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ -

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	90,413.46	1.3074	118,206.55	-
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	-
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	-
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก ...0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6.....% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7.....%				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			118,206.55	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			116,700.00	
	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

พื้นที่ผิวคอนกรีต จำนวน 210.00 ตารางเมตร

เฉลี่ย

555.71

บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการถอดแบบและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธนโชติ คงพลปาน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายพินิจ สันตจิต)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสัญญา เทียงคำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ไปโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ตำบลห้วยหมอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคาจากกลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

ลักษณะงาน 1.) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ทน 0.15 ม. ระยะทาง 42.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม.

พร้อมลงให้ค่าคงที่ตามข้อสองข้างๆ ละ 0.50 ม. หมายเหตุ 0.15 ม. หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 6.30 ลบ.ม.

2.) งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ชุด

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	1.1 งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	210.00	ตร.ม.	-	-	1.50	315.00	315.00	-
	1.2 ทราชมุงพื้น	10.50	ลบ.ม.	448.60	4,710.30	99.00	1,039.50	5,749.80	-
	1.3 งานคอนกรีต (ผสมเสร็จ) รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	31.50	ลบ.ม.	1,943.93	61,233.79	306.00	9,639.00	70,872.79	-
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรงลวดรีจูปู ขนาด 100 x 300 x 4 มม.	210.00	ตร.ม.	27.00	5,670.00	5.00	1,050.00	6,720.00	-
	- RB15	34.75	กก.	18.48	642.18	3.30	114.67	756.85	-
	- DB16	66.36	กก.	18.92	1,255.53	3.30	218.98	1,474.51	-
	1.5 งานไม้แบบ	18.90	ตร.ม.	-	-	50.00	945.00	945.00	-
	- ไม้แบบ	3.45	ลบ.ฟ.	300.00	1,035.00	-	-	1,035.00	-
	1.6 งานหยอดยางมะตอย	67.00	ม.	-	-	11.93	799.31	799.31	-
	- ยางมะตอย	31.00	ลิตร	25.00	775.00	-	-	775.00	-
	1.7 ไหล่างดินถม	6.30	ลบ.ม.	55.00	346.50	99.00	623.70	970.20	-
	รวม							90,413.46	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							90,413.46	